



COMMISSION ROYALE DES MONUMENTS ET DES SITES
KONINKLIJKE COMMISSIE VOOR MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN

VERSLAG VAN EEN VERGADERING OPGENOMEN IN HET PV 698 VAN DE KCML ZITTING VAN 22-10-2022

- **BXL20645** **BRUSSEL. Poelaertplein – Justitiepaleis**
Restauratie, reorganisatie en herinrichting
VERGADERING van het begeleidingscomité op 17/10/2022
KCML en DCE vertegenwoordigd door S. Van Acker en S. Duquesne, met
vertegenwoordigers van de FOD Justitie, het Cabinet van Minister-President Vervoort, de
Regie der Gebouwen, de Stichting Poelaert

Tijdens de vergadering kwamen volgende punten aan bod:

Steerco Justitiepaleis 17.10.2022

1. Restauratie van de gevels:
 - a. Zone A (gevel Poelaertplein) – Het dossier werd begin oktober ingediend door de ontwerpers. Het nazicht van het dossier is momenteel aan de gang door de administratie Justitie. ***De aanvraag voor unieke vergunning zal vóór 01.11 ingediend worden bij Urban.***
 - b. Stelling B1 (tamboer koepel): één bieding voor de aanpassingen van de stelling ontvangen.
 - c. Procedure unieke vergunning : 120 dagen.
 - d. Kritisch pad = analyse van de biedingen .
 - e. Voorziene aanvang van de werken: midden 2023.
2. Her-programmatie intérieur:
 - a. ***De bestaande situatie wordt momenteel nog in kaart gebracht. Diensten worden geraadpleegd om de juiste personeelsbezetting te kennen.*** Daarna volgt het nazicht door de inspectie van Financiën en de Regie der Gebouwen. Nadien wordt een samenvatting voorgesteld aan de Steerco.
3. Haalbaarheidsstudie interieur:
 - a. 3 offertes ontvangen – analyse is nog aan de gang, vragen worden gesteld – timing is onduidelijk.
4. Diverse werken:
 - a. Het weghalen van de beplanting : de werken zijn besteld (in november worden inventarissen opgesteld) – interventie pas volgende lente.
 - b. Het weghalen van de graffiti (Miniemenstraat, Wynantsstraat) is gestart midden oktober en zal duren tot eind oktober.
 - c. Het vernieuwen van de asfaltering op de helling zijde Wynantsstraat is gestart op 17/10/2022 (duur van de werken: 60 werkdagen). Het probleem van de waterinfiltratie ter hoogte van de trappen langs de Miniemenstraat wordt niet in deze fase aangepakt.
5. Studies Quartier des Arts: ***De historische studies van het Justitiepaleis zijn klaar (met uitzondering van de studies van de helling) en worden binnenkort overhandigd.***
6. Diversen :
 - Energieverbruik: verwarming afgesteld op 19°, verlichting doven na kantooruren, aanpassen lampen naar zuinige type is aan de gang etc.
 - Muurschildering Somville : de gang staat vol met meubilair met het risico dat het fresco beschadigd wordt. De meubelen zullen weggenomen worden.

De volgende vergadering van het begeleidingscomité is gepland op 21.11.2022